

INDIRIZZO CANTIERE:

Via E. Montale - Via Spallanzani - Copertino (Le)

OPERA DA REALIZZARE:

Trattasi di interventi di miglioramento funzionale tramite rifacimento della pavimentazione pedonale di contorno ad altre opere di urbanizzazione secondaria già realizzate, rinnovando anche in parte ed omologando i cordoni da marciapiede ed i confinamenti delle aree a verde saldando le disconnessioni pedonali dovute alla usura del tempo livellandole con i sedimi esistenti.

COMMITTENTE:

Amministrazione Comunale di Copertino

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

(art. 91 comma 1b, allegato XVI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Data: 07/11/2015	NOMINATIVO	FIRMA
Responsabile dei lavori	ing. Antonio Verdesca	
Coordinatore per la progettazione	ing. Aldo Martina	

Il coordinatore per la progettazione

ing. Aldo Martina

PREMESSA

Le informazioni contenute nel presente documento sono d'estrema importanza per effettuare in sicurezza gli interventi manutentivi dell'opera.

Esso è redatto in conformità a quanto disposto dall'allegato XVI al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., considerando le norme di buona tecnica e quanto previsto dall'allegato II al documento dell'Unione europea 26/5/93; accompagna l'opera per tutta la sua esistenza e deve essere consultato preventivamente ogni qualvolta si deve provvedere all'esecuzione di lavori di manutenzione di qualsiasi componente edilizio o tecnologico.

La documentazione ad esso allegata (elaborati grafici, schemi degli impianti, schede tecniche componenti) sono utili da considerare in occasione di qualsiasi intervento, anche non specificatamente manutentivo.

Il fascicolo comprende tre capitoli:

CAPITOLO I - la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti nella sua realizzazione.

CAPITOLO II - l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati.

Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Sono allegate, se necessario, tavole contenenti tutte le informazioni utili per la migliore comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi.

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:

- a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;
- b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo e consentire al committente il controllo della loro efficienza, individuando in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.

CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente con tutte le informazioni necessarie al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni.

CAPITOLO I - DESCRIZIONE DELL'OPERA E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI*Scheda I**Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati*

COMMITTENTI	
Nominativo	Amministrazione Comunale di Copertino
Ente rappresentato	Comune di Copertino
Indirizzo	Via malta, 10 - Copertino (Le)
Codice Fiscale	80008830756
Partita IVA	02255920759
Recapiti telefonici	0983938305
Email/PEC	settore.llpp@comune.copertino.le.it

RIFERIMENTI AL CANTIERE

DATI CANTIERE	
Descrizione sintetica dell'opera	Trattasi di interventi di miglioramento funzionale tramite rifacimento della pavimentazione pedonale di contorno ad altre opere di urbanizzazione secondaria già realizzate, rinnovando anche in parte ed omologando i cordoni da marciapiede ed i confinamenti delle aree a verde saldando le disconnessioni pedonali dovute alla usura del tempo livellandole con i sedimi esistenti.
Data presunta inizio lavori	01/12/2015
Data presunta fine lavori	29/01/2016
Indirizzo	Via E. Montale - Via Spallanzani - Copertino (Le)

DESCRIZIONE DELL'OPERA

L'intervento riguarda una appendice di opere di miglioramento seguenti ad un progetto principale a sua volta inquadrato nell'ambito di una pluralità di opere previste dal PIRP denominato "Unire oltre i Binari", finalizzato alla riqualificazione ambientale dell'area e al miglioramento della qualità della vita, inteso in termini di migliore fruizione da parte degli abitanti degli spazi comuni all'aperto, tramite manutenzione delle pavimentazioni esistenti , realizzazione di nuove pavimentazioni, aiuole, aree pedonali con eventuale aumento o rimodellamento delle superfici a verde, realizzazione di percorsi pedonali, inserimento di elementi di arredo urbano oltre che aumento delle superfici permeabili per lo smaltimento delle acque piovane.

Al fine di dare un miglioramento funzionale alle opere già eseguite, si propone il rifacimento della pavimentazione pedonale di contorno, adiacente alle aree già recuperate, rinnovando anche in parte ed omologando i cordoni da marciapiede ed i confinamenti delle aree a verde saldando le disconnessioni pedonali dovute alla usura del tempo ed ai cedimenti per compattamenti e livellandole con i sedimi esistenti, considerando che tutti gli interventi riguarderanno la fascia sud-ovest di Via Montale, avendo già, a suo tempo, recuperato la fascia nord-est;

SOGGETTI INTERESSATI

Coordinatore per la progettazione	
Nominativo	ing. Aldo Martina
Indirizzo	Via Regina Isabella snc - Copertino (Le)
Codice Fiscale	MRTLDA45E16C978Z
Recapiti telefonici	0832949124 - cell. 3397945692 - Fax 0832949124
Email/PEC	martal@libero.it aldo.martina@ingpec.eu
Luogo e data nascita	Copertino 16/05/1945

Coordinatore per l'esecuzione	
Nominativo	ing. Aldo Martina
Indirizzo	Via Regina Isabella snc - Copertino (Le)
Codice Fiscale	MRTLDA45E16C978Z
Recapiti telefonici	0832949124 - cell. 3397945692 - Fax 0832949124
Email/PEC	martal@libero.it aldo.martina@ingpec.eu
Luogo e data nascita	Copertino 16/05/1945

Responsabile dei lavori	
Nominativo	ing. Antonio Verdesca
Indirizzo	Via malta, 10 - Copertino (Le)
Codice Fiscale	VRDNNG53L05C978Z

Recapiti telefonici	0832938326 - cell. 3293605013
Email/PEC	settore.llpp@comune.copertino.le.it
Luogo e data nascita	Copertino 05/07/1953
Ente rappresentato	Comune di Copertino

Direttore dei lavori	
Nominativo	ing. Aldo Martina
Indirizzo	Via Regina Isabella snc - Copertino (Le)
Codice Fiscale	MRTLDA45E16C978Z
Recapiti telefonici	0832949124 - cell. 3397945692 - Fax 0832949124
Email/PEC	martal@libero.it aldo.martina@ingpec.eu
Luogo e data nascita	Copertino 16/05/1945

Elenco imprese

Impresa affidataria	
Ragione sociale	

CAPITOLO II - INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE*Scheda II-1**Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie*

Tipologia dei lavori	
Aree pedonali - Pavimenti	
Tipo di intervento	Rischi individuati
controllo dello stato	
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro	
Controllo al fine di individuare eventuali anomalie della pavimentazione, con particolare attenzione ai casi in cui rappresentino pericolo per la sicurezza ed incolumità delle persone. Controllo dello stato di conservazione (efflorescenze, variazioni cromatiche, fessurazioni, rotture, sollevamenti, ecc.).	

*Scheda II-1**Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie*

Tipologia dei lavori	
Aree pedonali - Pavimenti	
Tipo di intervento	Rischi individuati
pulizia	Contatto con sostanze tossiche.
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro	
Pulizia con prodotti detergenti non aggressivi per la pavimentazione esistente.	

PUNTI CRITICI	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
---------------	--	---

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori	
Aree pedonali - Pavimenti	
Tipo di intervento	Rischi individuati
rinnovo	
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro	
Localizzazione e valutazione dell'entità del difetto e sostituzione parziale (superiore a mq 2,00) o totale eseguita tramite la demolizione del pavimento e dello strato di collegamento esistenti, pulitura del sottofondo e la posa di nuovo pavimento.	

PUNTI CRITICI	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
Interferenze e protezioni terzi	Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.	Delimitare e segnalare con apposita cartellonistica l'area d'intervento, anche secondo quanto previsto dal Codice della Strada (transenne, direzione obbligatoria e coni segnaletici). Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o materiali.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori	
Aree pedonali - Pavimenti	
Tipo di intervento	Rischi individuati
riparazioni	Tagli. Abrasioni. Punture (contatti con attrezzature e materiali). Urti, colpi, impatti, compressioni (contatti con materiali). Investimenti. Lesioni dorso lombari (sollevamento manuale dei carichi).
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro	
Interventi correttivi di sostituzione di elementi danneggiati o comunque deteriorati.	

PUNTI CRITICI	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
Interferenze e protezioni terzi	Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.	Delimitare e segnalare con apposita cartellonistica l'area d'intervento, anche secondo quanto previsto dal Codice della Strada (transenne, direzione obbligatoria e coni segnaletici). Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o materiali.