



COMUNE DI COPERTINO

PROVINCIA DI LECCE

OGGETTO: Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio, connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici.

DELIBERA C.I.P.E. N. 6/2012 – G.U.R.I. N. 88 DEL 14/04/2012

Edificio scolastico – Scuola Media di Via Mogadiscio

PROGETTO ESECUTIVO

ALL. A	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
DATA	APRILE 2016

R.U.P.	Geom. Sandro PAGANO
PROGETTISTA	Ing. Rocco Maurizio ZACHEO
COLLABORATORE	Geom. Luca CONTE

ALLEGATO "A"

Comune di Copertino

Provincia di Le

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio, connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici. (Del. C.I.P.E. n. 6/2012 - G.U.R.I. n. 88/2012) - Scuola Media di via Mogadiscio

COMMITTENTE: Comune di Copertino

CANTIERE: Via Mogadiscio, 45, Copertino (Le)

Copertino, 16/04/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Zacheo Rocco Maurizio)

Nome attività	Durata	ettimana -1							Settimana 1							
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g		Z4													
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	1 g			Z4												
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	3 g				Z1											
Smobilizzo del cantiere	1 g															
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	2 g														Z1	
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	3 g															
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	1 g															
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	2 g															
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	1 g															
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	1 g															
Rimozione di serramenti esterni	1 g															
Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	5 g															
Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	4 g															
Formazione intonaci interni (tradizionali)	2 g															
Formazione intonaci interni (tradizionali)	2 g															
Posa di rivestimenti interni	1 g															
Posa di rivestimenti interni	1 g															
Posa di rivestimenti interni	1 g															
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	2 g															
Posa di rivestimenti esterni	2 g															
Posa di serramenti esterni	1 g															
Posa di rivestimenti esterni	1 g															
Tinteggiatura di superfici interne	1 g															
Tinteggiatura di superfici interne	2 g															
Tinteggiatura di superfici esterne	3 g															
Tinteggiatura di superfici esterne	3 g															
Tinteggiatura di superfici esterne	2 g															
Impermeabilizzazione di coperture	5 g															
LEGENDA Zona:																
Z1 = Palestra																
Z2 = Scuola - Piano Primo																
Z3 = Scuola - Piano Terra																
Z4 = Esterno Edificio																





