



LAY-OUT DI CANTIERE

Via Splanzani

PRESCRIZIONI

Si prescrive di rispettare scrupolosamente le fasi lavorative presenti, nelle rispettive zone di cantiere, ogni variazione al cronoprogramma ed alla sequenza delle fasi deve essere concordata con il coordinatore per l'esecuzione e con la direzione lavori.

Particolare attenzione si deve avere durante le operazioni di demolizione e rimozione marciapiedi, per i sottoservizi esistenti quali acqua luce gas e fogna. Non è possibile accatastare macerie sul marciapiede o sulla carreggiata tutti i materiali di risulta devono essere caricati sui mezzi dell'impresa e portati alla pubblica discarica.

Ad inizio di giornata deve essere verificata l'integrità della recinzione e del sistema di segnaletica. A fine giornata si dovrà procedere alla scrupolosa pulizia della sede stradale, qualora fosse necessario. Nessun materiale deve essere depositato al di fuori delle aree delimitate per lo stoccaggio giornaliero e comunque, in ogni caso, qualora si rendesse necessario andrà opportunamente recintato e segnalato.

durante il rifacimento del marciapiede l'impresa dovrà provvedere a mettere in sicurezza gli accessi pedonali alle abitazioni attraverso l'uso obbligatorio di passerelle metalliche con mancorrente